

Nº OPERAÇÃO 1016036-01	Nº SICONV 806263	PROPONETE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Iguaba Grande	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cobertura Claudio Moacyr
---------------------------	---------------------	--	---

LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Nossa Srª da conceição, Quadra D - Parque Alvorada	MUNICÍPIO / UF Iguaba Grande	DATA BASE 07-19 (DES.)	BDI 29,77%
-------------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------	---------------

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	EXECUTADO	A EXECUTAR				TOTAL A EXECUTAR
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
		32,00%					100%
1.	Serviços Preliminares	67,47% R\$ 27.033,66	100% R\$ 599,28	0%	0%	0%	100% R\$ 599,28
2.	Movimento de Terra	100% R\$ 3.497,05	0%	0%	0%	0%	0% R\$ 0,00
3.	Fundação	100,00% R\$ 6.512,06	0%	0%	0%	0%	100% R\$ 0,00
4.	Estrutura Metálica e Cobertura	33,88% R\$ 30.143,71	70% R\$ 45.748,96	15% R\$ 9.803,35	15% R\$ 9.803,35	0%	100% R\$ 65.355,66
5.	Drenagem de Águas Pluviais	0,00% R\$ 0,00	0%	100% R\$ 19.512,24	0%	0%	100% R\$ 19.512,24
6.	Instalações Elétricas - 127/220V	0,00% R\$ 0,00	0%	0%	50% R\$ 4.372,08	50% R\$ 4.372,08	100% R\$ 8.744,15
7.	Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica	0% R\$ 0,00	0%	0%	50% R\$ 2.110,13	50% R\$ 2.110,13	100% R\$ 4.220,26
8.	Pintura	28,47% R\$ 4.859,77	15% R\$ 2.792,51	15% R\$ 2.792,51	15% R\$ 2.792,51	55% R\$ 10.239,18	100% R\$ 18.616,70
9.	Serviços Diversos	0,00% R\$ 0,00	95% R\$ 47.699,52	0%	0%	5% R\$ 2.510,50	5% R\$ 2.510,50

Total:	R\$ 96.840,27	R\$ 32.108,10	R\$ 19.078,06	R\$ 19.231,89
% do valor total	57,90%	19,20%	11,40%	11,50%
Total Acumulado:	R\$ 96.840,27	R\$ 128.948,36	R\$ 148.026,43	R\$ 167.258,31

Iguaba Grande

Local

sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome:

Thais Pereira de Aguiar

CREA/CAU:

A129255-2

ART/RRT:

8514451

Thais Pereira de Aguiar
 Arquiteta e Urbanista
 CAU A129255-2