

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1073.397-45	<b>Nº SICONV</b> 906483/2020	<b>PROPONETE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Iguaba Grande	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação e drenagem de vias
-----------------------------------	---------------------------------	---	---

<b>LOCALIDADE SINAPI</b> RIO DE JANEIRO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Rua Nossa Sra. de Nazareth	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Iguaba Grande	<b>DATA BASE</b> 11-20 (DES.)	<b>BDI</b> 29,77%
--	--	--	----------------------------------	----------------------

Nº do Evento	Título do Evento	A EXECUTAR								TOTAL A EXECUTAR
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	
1.	Canteiro de obra e Locação	100% R\$ 8.799,26	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	R\$ 8.799,26
2.	Movimento de terra e assentamento dos tubos	33,33%	33,33%	33,33%	0%	0%	0%	0%	0%	R\$ 242.782,49
3.	Assentamento de itens de drenagem	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	R\$ 68.472,31
4.	Pavimentação - etapa 1	0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%	0%	R\$ 140.743,13
5.	Pavimentação - etapa 2	0%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%	R\$ 279.571,56
6.	Calçadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	R\$ 160.794,95
7.	Sinalização	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	R\$ 8.355,93
8.	Administração local	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	R\$ 32.811,50
<b>Total:</b>		R\$ 8.799,26	R\$ 0,00	R\$ 242.782,49	R\$ 68.472,31	R\$ 140.743,13	R\$ 279.571,56	R\$ 160.794,95	R\$ 41.167,43	
<b>% do valor total</b>		0,93%	0,00%	25,76%	7,27%	14,94%	29,67%	17,06%	4,37%	
<b>Total Acumulado:</b>		R\$ 8.799,26	R\$ 8.799,26	R\$ 251.581,75	R\$ 320.054,06	R\$ 460.797,19	R\$ 740.368,75	R\$ 901.163,70	R\$ 942.331,13	

Iguaba Grande

Local

24 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico pelo orçamento

Nome: Júlia Hambrich Castellani

CREA/CAU: 2021101043

ART/RRT: 2020210182148