



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONETE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1073.397-45	906483/2020	Prefeitura Municipal de Iguaba Grande	Pavimentação e drenagem de vias

LOCALIDADE SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	DATA BASE	BDI
RIO DE JANEIRO	Rua Nossa Sra. de Nazareth	Iguaba Grande	02-24 (DES.)	29,77%

Nº do Evento	Título do Evento	A EXECUTAR								TOTAL A EXECUTAR
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
1.	Canteiro de obra e Locação	R\$ 17.272,28								R\$ 17.272,28
2.	Movimento de terra e assentamento dos tubos	33,33%	33,33%	33,33%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
				R\$ 435.290,92						R\$ 435.290,92
3.	Assentamento de itens de drenagem	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
					R\$ 65.185,50					R\$ 65.185,50
4.	Pavimentação - etapa 1	0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%	0%	100%
						R\$ 274.935,53				R\$ 274.935,53
5.	Pavimentação - etapa 2	0%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%	100%
							R\$ 554.965,04			R\$ 554.965,04
6.	Calçadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
								R\$ 226.034,07		R\$ 226.034,07
7.	Sinalização	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
									R\$ 17.496,52	R\$ 17.496,52
8.	Administração local	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
									R\$ 38.331,53	R\$ 38.331,53
Total:		R\$ 17.272,28	R\$ 0,00	R\$ 435.290,92	R\$ 65.185,50	R\$ 274.935,53	R\$ 554.965,04	R\$ 226.034,07	R\$ 55.828,05	
% do valor total		1,06%	0,00%	26,71%	4,00%	16,87%	34,06%	13,87%	3,43%	
Total Acumulado:		R\$ 17.272,28	R\$ 17.272,28	R\$ 452.563,20	R\$ 517.748,70	R\$ 792.684,23	R\$ 1.347.649,27	R\$ 1.573.683,34	R\$ 1.629.511,39	

Iguaba Grande

Local

29 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico pelo orçamento

Nome: Júlia Hambrich Castellani

CREA/CAU: 2021101043

ART/RRT: 2020210182148